



TECOZAUTLA
MUNICIPIO EN ACCIÓN

MUNICIPIO DE: TECOZAUTLA, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2017

MIR-01

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
OBRAS PUBLICAS
Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNADEZ HINOJOSA

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Otra recuperación	Participación de fondos federales	
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Fiscal	Financiero				
2017/FAISM059001	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO AHOGADO	LA MESILLA	\$ -	\$ -	\$335,909.65	\$0.00	\$335,909.65	\$ -	\$ -	\$335,909.65	\$0.00	\$335,909.65	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059002	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO EN SECO	BOHÍE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059003	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO AHOGADO	LA PAULA	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059004	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	EL MERCADER	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059005	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO AHOGADO	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059006	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO AHOGADO (BO. BOHAY)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059007	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CLAXXHI	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059008	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ATENGO	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059009	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SEXTA MANZANA BARRIO HUALGO SUR PONIENTE)	TECOZAUTLA (SEXTA MANZANA)	\$ -	\$ -	\$66,433.90	\$0.00	\$66,433.90	\$ -	\$ -	\$66,433.90	\$0.00	\$66,433.90	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059010	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	GANDHO	\$ -	\$ -	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$ -	\$ -	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059011	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	BOMANXOTHA	\$ -	\$ -	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059012	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	YETHAY	\$ -	\$ -	\$311,315.89	\$0.00	\$311,315.89	\$ -	\$ -	\$311,315.89	\$0.00	\$311,315.89	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059013	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	YETHO CHICO	\$ -	\$ -	\$301,315.90	\$0.00	\$301,315.90	\$ -	\$ -	\$301,315.90	\$0.00	\$301,315.90	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059014	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	TZIDEHIE	\$ -	\$ -	\$274,249.20	\$0.00	\$274,249.20	\$ -	\$ -	\$274,249.20	\$0.00	\$274,249.20	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059015	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	AJUBIS	\$ -	\$ -	\$313,844.69	\$0.00	\$313,844.69	\$ -	\$ -	\$313,844.69	\$0.00	\$313,844.69	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALE LOS CARIZOS	TECOZAUTLA (BO. LOS CARIZOS)	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059017	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LOS PINOS)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$ -	\$ -	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059018	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LA MEZA)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059019	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LOS MARTINEZ)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059020	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 130908020R	RANCHO VIEJO	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	NINTHI	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA Y AFIRANDO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS ASUMIENDO ASIMISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA"

2017/FASIM059047	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. SAN MIGUEL)	\$ -	\$ -	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059048	CANCELADA		\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059049	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	SAN PEDRO	\$ -	\$ -	\$362,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$362,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$362,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059050	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	SAN JOSE EL DESERTO	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059051	CANCELADA		\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059052	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	MURIO AUBES	\$ -	\$ -	\$357,685.08	\$0.00	\$257,685.08	\$ -	\$ -	\$357,685.08	\$0.00	\$257,685.08	\$ -	\$ -	\$357,685.08	\$0.00	\$257,685.08	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059053	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. LOS DISCIPLINAM)	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059054	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	LA MESILLA	\$ -	\$ -	\$198,310.26	\$0.00	\$198,310.26	\$ -	\$ -	\$198,310.26	\$0.00	\$198,310.26	\$ -	\$ -	\$198,310.26	\$0.00	\$198,310.26	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059055	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	SAN MIGUEL CAJTEPATLTA	\$ -	\$ -	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$ -	\$ -	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$ -	\$ -	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059056	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	EL PASO	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059057	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	EL RITO	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059058	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO	TABALTAHA	\$ -	\$ -	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$ -	\$ -	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$ -	\$ -	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059059	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	MAQUEY VERDE	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059060	REHABILITACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	LA PRESA	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059061	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	UNDEIHE	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059062	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. SAN MIGUEL Z)	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059063	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	EL RITO	\$ -	\$ -	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$ -	\$ -	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$ -	\$ -	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	CONTRATO	100%	100%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	NO
2017/FASIM059064	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	LA PRESA	\$ -	\$ -	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$ -	\$ -	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$ -	\$ -	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059065	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	GANDHO	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059066	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	SAN JOAQUIN	\$ -	\$ -	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$ -	\$ -	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$ -	\$ -	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	CONTRATO	100%	100%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	NO
2017/FASIM059067	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	RANCHO VIEJO	\$ -	\$ -	\$137,931.09	\$0.00	\$137,931.09	\$ -	\$ -	\$137,931.09	\$0.00	\$137,931.09	\$ -	\$ -	\$137,931.09	\$0.00	\$137,931.09	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	SI
2017/FASIM059068	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	\$ -	\$ -	\$387,500.00	\$0.00	\$387,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059069	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL SALTO	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059070	CONSTRUCCION DE AGUA EN PREESCOLAR	GANDHO	\$ -	\$ -	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$ -	\$ -	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$ -	\$ -	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO
2017/FASIM059071	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS CAMPANAS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA Y AFIRMANDO QUE SOYOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA"

2017/FAISM099132	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES CLAVE: OP9099RL	QUAMMHI	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	NO	
	TOTALES	\$ -	\$ -	\$27,972,539.42	\$0.00	\$27,972,539.42	\$ -	\$ -	\$27,972,539.42	\$0.00	\$27,972,539.42							

Formado : MR-01

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. INOCENCIO ROJO MEJIA
TESORERO MUNICIPAL.

C. MA EUSEBIA SEGURA SANCHEZ
SINDICO PROCURADOR.

ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TECOZAUJTLA, Y AFIRMANDO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA"